

2021 年永州市零陵区教育局  
消除义务教育大班额奖补资金项目  
专项资金绩效评价报告  
湘宝荃专审字[2022]第 305 号

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

中国·长沙

CHINA · CHANGSHA



## 2021 年永州市零陵区教育局 消除义务教育大班额奖补资金项目 专项资金绩效评价报告



根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)等文件精神,永州市零陵区财政局成立评价工作领导小组,制定 2022 年重点绩效评价工作实施方案。湖南宝荃会计师事务所接受永州市零陵区财政局的委托,于 6 月份前往永州市零陵区教育局开展消除义务教育大班额奖补资金项目资金重点绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

永州市零陵区教育局(以下简称“区教育局”)系管理全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育,指导协调各部门的有关教育工作的政府组成机构。内设 12 个股

室，下辖 3 个副科级单位。

## （二）项目基本情况

消除义务教育大班额奖补资金项目是根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（湘财预〔2020〕404 号）、《永州市财政局 永州市教育局关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（永财预〔2021〕7 号）等文件精神设立。

消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金主要用于零陵区义务教育阶段中小学校校舍维修改造项目、设施设备采购项目和教育信息化建设采购项目。

## （三）项目执行及实施效果

### 1、资金安排及支付情况

区财政安排消除义务教育大班额奖补资金 1,924.60 万元，2021 年度已申拨资金 1,923.09 万元，实际已支付资金 1,683.57 万元。资金申拨明细如下表：

单位：万元

序号	项目	资金安排	申拨资金	已支付资金	未支付资金	备注
1	七里店中学附属工程	197.00	196.09	149.91	46.18	学校建设维修
2	七里店小学新建三期	265.00	265.00	265.00		学校建设维修
3	七里店小学新建附属工程	240.00	240.00	220.28	19.72	学校建设维修
4	七里店小学食堂设备	20.00	20.00	6.40	13.60	设备采购
5	神仙岭小学	30.00	27.28	27.28		学校建设维修

序号	项目	资金安排	申拨资金	已支付资金	未支付资金	备注
6	杨梓塘小学新建	470.00	470.00	470.00		学校建设维修
7	中山路小学	11.20	10.89	10.89		学校建设维修
8	富家桥镇中心小学	89.20	88.66	78.11	10.55	学校建设维修
9	永州三中	50.00	49.85	36.25	13.60	学校建设维修
10	永州七中	87.40	87.00	67.28	19.72	设备采购
11	永州九中	28.00	28.00	28.00		设备采购
12	邮亭圩镇中心小学	10.00	9.80	9.80		设备采购
13	珠山镇火湘桥完小	5.00	4.99	4.99		设备采购
14	零陵区机关幼儿园	23.00	22.61	11.47	11.14	设备采购
15	零陵区朝阳小学	4.80	9.3	9.3		设备采购
16	学位建设教学仪器设备	213.00	213.00	107.99	105.01	教育信息化建设
17	珠山镇中心小学	112.00	112.00	112.00		学校建设维修
18	实验中心	13.00	12.62	12.62		设备采购
19	教师进修学校	50.00	50.00	50.00		学校建设维修
20	幼师高专附小	6.00	6.00	6.00		设备采购
	合计	1,924.60	1,923.09	1,683.57	239.52	

## 2、项目组织实施情况

(1) 区教育局方面。2021 年度区教育局不断完善和规范资金管理程序及使用程序，严格审批资金使用计划，保障项目资金使用合理、有效。

(2) 学校方面。由经办学校具体负责各项目。项目实施中严格落实学校在项目实施过程中的检查监管责任，按标准对项目开展验收。资金使用上，严格执行专项资金内部控

制和财务核算，切实加强项目资金预算、审批、使用和决算管理等流程。专项资金由学校财务室负责项目建设资金的统一管理，专款专用，任何部门不得截留、挪用和挤占。

### 3、项目绩效情况

2021 年度区教育局通过开展消除义务教育大班额奖补资金项目，取得了以下成果：

（1）学校建设维修项目。通过实施学校建设维修项目，促进了零陵区区义务教育学位的供给，进一步改善了学校办学条件，保障了师生安全，确保教育教学工作正常运转奠定了坚实的基础。

（2）设施设备采购项目。通过实施设施设备采购项目，为项目学校提供了后勤物资保障，发挥了专项资金的作用，有力改善了学校的办学条件，为学生提供了优质的教书育人环境，满足了老百姓对教育的需求。

（3）教育信息化建设采购项目。通过实施教育信息化建设采购项目，使各项目学校的基础设施得到了完善，改善了学校教育信息化环境，改变了传统教育教学方式，提高了师生教与学的兴趣，提升了师生的信息素养水平，为创建“湖南省教育信息化融合应用实验区”创造了更好的条件，为学生创新意识的培养，为保障师生的校园安全提供了技术支撑；为推行教育信息化、彻底打破教室、教师、校园的局限，实现了局域和城市无界限。学校信息化设备的完善，促进了

学校师生教育信息素养能力的提升。

## 二、专项绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解 2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金使用情况及取得的成果，总结项目资金管理经验，发现资金管理中存在的问题。通过了解、分析、检验项目是否达到预期目标，衡量项目资金的产出与绩效，评价资金使用效率和效果，为完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据；针对存在的问题提出建议和措施，进一步加强财政支出的规范化管理，提高消除义务教育大班额奖补资金项目资金的使用效益。

### （二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；
- 4、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；
- 5、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8 号）；
- 6、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕

7号)；

7、《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（湘财预〔2020〕404号）

8、《永州市财政局 永州市教育局关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（永财预〔2021〕7号）；

9、2021 年度区财政局指标文件、区教育局编制的预算执行和项目实施的有关材料等；

10、其他相关财政资金管理文件及法律法规等。

### （三）绩效评价方法

本次绩效评价技术方法采用比较法、公众评判法。绩效评价的工作方法主要包括：收集审核资料，比对指标文件和计划文件所下达的项目内容、资金预算与实际实施情况，实地勘察，问卷调查和听取情况介绍等。

本次绩效评价的评价指标体系，在湖南省财政厅制定的《预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》绩效评价指标体系的基础上，根据项目的个性特征，制定了 2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金的《绩效评价评分表》。采用定量和定性相结合的方法。评分结果为优、良、中、差四个等级。分值介于 90（含 90 分）和 100 分之间为“优”，分值介于 80（含 80 分）和 90 分之间为“良”，分值介于 60（含 60 分）和 80 分之间为“中”，低于 60 分为“差”。

#### （四）绩效评价过程

2022 年 6 月，绩效评价工作组前往区教育局开展了现场评价。

现场评价小组采取座谈会的方式听取被评价单位关于资金使用情况的汇报，在查阅收集相关资料、审查账簿凭证、现场察看项目具体实施情况后，通过获得被评价单位上报的绩效自评情况，对发放的调查问卷进行统计分析，并结合现场评价情况，采取目标预定与实施效果比较法，对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析。

### 三、绩效评价分析及评价结论

#### （一）项目绩效指标分析

##### 1、项目决策分析

2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目是区教育局根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（湘财预〔2020〕404 号）、《永州市财政局 永州市教育局关于下达 2020 年消除义务教育大班额奖补资金的通知》（永财预〔2021〕7 号）等文件精神开展实施。项目的申请、设立过程基本符合相关要求。

##### 2、项目管理分析

区教育局根据相关规定要求制定了《零陵区中小学校财务管理办法》，对专项资金的使用进行了严格监管，确保资金专款专用。



## （二）综合评价情况及评价结论

在区委、区政府高度重视以及相关职能部门的努力下，2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金发挥了良好效益，工作取得了显著成果。

根据《2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金绩效评价指标评分表》，从决策、过程、产出、效果 4 项一级指标和项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度等 10 项二级指标及针对性的三级指标逐一进行评价打分。我们认为，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标基本完成，绩效评价综合得分 71.10 分，评价等级中。（详见附件）

## 四、存在的问题

### （一）未见预算绩效目标表

根据现场评价沟通了解，永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金未制定绩效目标，不符合《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）的要求：“各地区各部门编制预算时，要全面设置部门和单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、政策及项目绩效目标。”的规定，也影响本次绩效评价对债券资金产出和效益的衡量与评判。

## （二）部分项目未按期完工

通过现场实地调查发现，部分项目未按期完工。如七里店小学新建附属工程项目，合同约定竣工日期为 2020 年 1 月，截止至现场评价日，消防水池及水泵房部分仍未完工；七里店中学附属工程项目，合同约定竣工日期为 2020 年 7 月，截止至现场评价日，围墙建设部分仍未完工；杨梓塘小学新建工程项目，合同约定竣工日期为 2021 年 7 月，截止至现场评价日，该项目仍处于建设期；教师进修学校项目，合同约定竣工时间为 2020 年 10 月，实际竣工时间为 2020 年 12 月；零陵区教育局校园安全监控系统项目，合同约定验收日期为 2019 年 7 月，实际验收日期为 2021 年 10 月。

## （三）个别工程项目未取得施工许可

通过现场实地调查发现，杨梓塘小学新建工程项目已完工 70%，但至今仍未取得建设工程施工许可，根据《建筑法》第七条规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

## （四）个别采购资产存在闲置现象

七里店小学食堂设备采购项目的采购合同及验收单显示已验收四门冰箱 10 台，本次现场评价实地盘点仅发现四门冰箱 8 台，其中 4 台还处于包装未完全拆开的闲置状态。根据与教育局沟通了解，剩余的 2 台冰箱也是出于“物尽其用”的目的而调剂至师范高等专科学校附属小学。

### （五）部分项目审批程序存在瑕疵

通过现场评价浏览相关资料发现，部分项目审批程序存在瑕疵。如永州三中屋顶防漏维修工程项目相关会计凭证中的“财政资金支付申请表”未盖公章，未写明申请日期；七里店中学附属工程项目相关会计凭证中的“教学楼改造设计合同”及“施工图设计合同”未写明合同签订日期；邮亭圩镇中心小学厨房设备采购项目相关会计凭证中的增值税普通发票无购买方税号。

### （六）项目存在未经审批内部调剂情况

通过现场评价浏览相关资料发现，部分专项资金未经审批即进行了内部调剂。如从中山路小学校舍维修改造项目预算13万元中，使用3.71万元专项资金垫付与该项目不相关的阳明芙蓉学校计划设计费；未经审批将各项目结余资金4.5万元用于专项资金预算外零陵区朝阳小学安装高压购电柜配电工程项目。部分项目资产未经审批即进行了内部调剂。如：七里店小学食堂设备项目采购的富余的冰箱未经审批调剂至师范高等专科学校附属小学。

### （七）个别项目验收流于形式

通过现场评价浏览相关资料发现，零陵区教师进修学校办公楼改造工程项目“竣工验收证书”上未见对工程的质量评价、验收范围及数量、存在问题及处理意见的描述。验收程序流于形式。

## （八）部分项目未严格遵循政府采购程序

通过现场评价浏览相关资料发现，部分项目未严格遵循《永州市 2021 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》。如富家桥中心小学食堂设备采购项目预算安排 30.00 万元，未严格按照规定的方式和程序进行招投标；如富家桥中心小学学生餐桌项目支出 14.38 万元，未使用政府电子卖场。不符合《湖南省政府采购电子卖场管理办法》第三条，“湖南省各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过电子卖场进行。”

## （九）未按规定代扣代缴个人所得税

通过现场评价浏览相关资料发现，部分项目支付给个人的劳务费用未按规定代扣代缴个人所得税。如七里店附属工程更换教学楼门窗项目资金安排 10.00 万元未按规定为安装人员李跃春代扣代缴个人所得税。根据《中华人民共和国个人所得税法》第九条规定：个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。

# 五、建议

## （一）科学设置绩效目标

区教育局在今后应加强绩效管理理念，在单位内部形成自上而下的绩效管理意识，强化绩效管理责任的自我约束和自我规范。严格按照各级文件要求，编制绩效目标，夯实财

政资金使用效益的评价基础。

## **（二）加强项目管理，确保项目进度和质量**

为保证项目的正常完工，应当严格执行项目进度计划，定期对项目进度进行检查，对照总进度计划比较实际进度是否提前或延后，如果发现进度有滞后的现象，应及时采取有效的措施，如增加人力、物力和机具，抢回延误的工期。对于无正当理由造成的延期应追究承包方的违约责任。

## **（三）取得相关许可，避免项目违章**

建筑施工许可证既是从事建筑施工的前提，也是最终办理产权登记的重要证明材料。项目建设单位应在开工前办理建筑施工许可证，如已开工的应根据《建筑法》的有关规定立即停工并补办施工许可证及开工令等有关批准手续。

## **（四）合理申报预算，加强资产管理**

项目单位在日后工作中，应根据实际需要，合理申报预算，避免国有资产闲置或浪费。对于已闲置的资产应积极上报反馈，按照规定程序进行合理调配，降低由于资产闲置造成的资金浪费。

## **（五）加强审批管理，避免工期延误**

区教育局应建立健全审批制度，安排专人对审批资料及合同进行审核，避免因审批程序不健全或合同要件不完备引起工期延误、合同纠纷等潜在风险。

## **（六）严格落实预算安排，杜绝随意调剂现象**

区教育局在日后的工作中，应严格落实专项资金管理制

度，按照预算批复安排和使用，如需进行内部调剂的，应先通过书面的调剂审批程序后再予以执行。

### （七）遵循相关制度进行项目验收

项目单位在日后的工作中应严格遵循《建设项目（工程）竣工验收办法》、《建设工程质量管理条例》及单位内部相关文件规定进行项目验收。加强对验收人员的管理，有责必担，失责必问。避免项目验收“浮于表面、走马观花”。

### （八）贯彻落实政府采购有关规定

项目单位在日后工作中，应贯彻落实省市各级关于政府采购的相关规定。对于达到了规定额度的采购，应按照规定要求开展政府采购程序，避免出现违规现象。

### （九）建立个人的劳务费用代扣代缴制度

项目单位应严格执行有关法律规定，健全个人劳务费用代扣代缴制度。设置支出的“代扣款”科目归集代扣的个人款项，按代扣的内容、支出经济分类科目、支出功能分类科目、具体项目明细核算。通过落实代扣代缴制度，保障税费依法收缴，有效维护国家利益。

附件：2021 年度永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金绩效评价指标评分表

(此页无正文)

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

湖南·长沙



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年6月15日

# 2021 年永州市零陵区教育局消除义务教育大班额奖补资金项目专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	评价情况	评分
决策(16分)	项目决策过程(6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策;是否符合项目资金支持领域和方向等,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署,计1分; ②项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需,计1分; ③项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复,计1分。 ①-③每有一项不符的扣1分,扣完为止。		3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目符合申报条件,计1分; ②申报、批复程序符合相关管理办法规定,计1分; ③项目调整履行了相应手续的,计1分。 ①-③每有一项不符的扣1分,扣完为止。		3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标,计1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,计1分; ③项目预期产出和效益符合正常的业绩水平,计1分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,计1分。 ①-④有一项不符的扣1分,扣完为止。	未见绩效目标申报表。	0
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,计1分; ②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,计1分; ③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应,计1分。 ①-③每有一项不符的扣1分,扣完为止。	未见绩效目标申报表。	0



过程(24分)	资金投入(3分)	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证,做到总体收支平衡和年度收支平衡,计1分; ②预算额度测算依据充分,是否按照标准编制,计1分; ③项目申报资金与实际需要匹配,计1分。 ①-③每有一项不符的扣1分,扣完为止。	3
	资金管理(8分)	资金到位率	1	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设的进度匹配情况,用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率在90%及以上,计满分,每降低1%,扣0.1分,扣完为止。	资金到位率 =1683.57/1924.6=87.48%
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况,用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际使用的资金。预算执行率=100%,计3分,每降低1%,扣0.3分,扣完为止。	3
		资金使用合规性	4	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①-④有一项不符的扣1分,存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,每发现1例,扣1分,扣完为止。	部分资金使用审批程序不严;未按规定扣代缴个人所得税
	项目实施(16分)	管理制度健全性	2	预算支出实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。①-②有一项不符的扣1分,扣完为止。	2

		管理制度有效性	5	预算支出实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①项目实施是否遵守相关法律法规和管理规定;②项目财务核算是否规范、准确;③预算支出及调整手续是否完备;④预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;⑤预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。①-⑤有一项不符的扣1分,扣完为止。	个别项目施工未取得施工许可;部分项目未经审批内部调剂。	3
		项目质量控制	4	项目是否按实施计划执行,是否进行项目调整,是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	①是否编制科学合理的项目实施计划; ②是否制定相应的项目质量要求或标准; ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; ④项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排。 ①-④有一项未按要求完成扣1分,扣完为止。		2
		招标及政府采购管理	3	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规; ②合同签订及执行是否规范; ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。①-③有一项未按要求完成扣1分,扣完为止。	部分项目未严格遵循政府采购程序;个别采购项目存在资产闲置情况。	1
		监督管理情况	2	用以反映和考核是否针对项目实施进行定期或不定期检查情况。	按照部门有关规定对专项资金使用实施监督检查的,相关资料完整的,实施监督检查的,相关资料完整的计2分,相关检查资料不完整的,扣1分,未进行检查的,扣2分。		2
		数量指标	10	考核2021年校舍改造及设备采购等工作的完成情况。	消除义务教育大班额奖补资金各完工项目产出数量均达到预算及合同规定计满分,否则按情况扣分。	个别采购项目现场盘点未见实物。	9
产出(40分)	职责履行(40分)	质量指标	10	考核项目施工质量及设备购置质量及安全事故发生情况。	①完成的工程建设及购置的设备质量验收合格,可正常使用;②项目产出未发生过安全事故。完成指标并提供证明资料计满分,否则根据实际情况扣分,扣完为止。	个别项目验收形式化。	9

		时效 指标	10	考核项目实际完成时间,用以反映时效目标的完成情况。	2021年,各项目均按合同达到指定进度,则计满分。每出现一项进度未完成扣2分,扣完为止。	部分项目未按期完工。	0
		成本 指标	10	考核2021年度项目资金执行与控制情况。	2021年度项目资金使用控制在预算以内计满分,否则每超支1%,扣0.25分,扣完为止。		10
效益 (20分)	履职 效益(20分)	社会 效益	10	考核项目实施期间后当地办学质量改善情况及消除义务教育大班额目标实现情况。	项目实施后是否改善了学校办学条件,保障了师生安全,确保教育教学工作正常运转;是否达到消除义务教育大班额目标。上述指标完成计满分,否则酌情扣分,扣完为止。		10
		满意度	10	用以反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	随机抽取服务对象进行调查访问,满意度在90%及以上得分为满分,每低于标准下降1%扣除1分。	满意度88.3%	8.3
合计			100				71.1





统一社会信用代码  
91430102MA4L4XU571

# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



副本编号: 1-1

名称	湖南宝基会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2016年06月13日
类型	普通合伙企业	合伙期限	2016年06月13日至2036年06月12日
执行事务合伙人	刘福美	主要经营场所	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑9栋2128
经营范围	会计咨询; 企业会计报表审计; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 税务咨询; 司法鉴定; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动		



登记机关



## 会计师事务所 执业证书

名称：湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘福美

主任会计师：

经营场所：

湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑9栋2128

组织形式：普通合伙

执业证书编号：43010087

批准执业文号：湘财会函【2016】21号

批准执业日期：2016年08月25日

证书序号：0008525

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 法定代表人授权委托书

本人 刘福美 系 湖南宝荃会计师事务所（普通合伙） 的法定代表人及主任会计师，现授权 李俐 为我单位代理人。代理人根据授权，以我单位名义：签发我单位所有审计报告等事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限： 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

代理人无转委托权。

本授权书于 2021 年 1 月 1 日签字生效，特此证明。

法定代表人（签字）： 刘福美

委托代理人（签字）： 李俐

日期： 2021 年 1 月 1 日



姓名 Name 李刚  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1976-08-12  
工作单位 Working unit 湖南宝圣会计师事务所 (普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 430103197608121529



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100160025  
No. of Certificate

批准注册协会 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 7 月 23 日  
Date of Issuance

2020年7月6日换证





姓名 伍福元  
Full name 伍福元  
Sex 男  
出生日期 1959-10-05  
Date of birth 1959-10-05  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
身份证号 430502591005051  
Identity card No 430502591005051



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)湖南分所  
转出协会盖章  
2019年12月16日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)湖南分所  
转入协会盖章  
2019年12月16日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)湖南分所  
转出协会盖章  
2020年12月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南宝奎会计师事务所  
(普通合伙)  
转入协会盖章  
2020年12月18日