

双牌县农业农村局 2021 年度农村厕所
改造项目专项资金绩效评价



湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙)

HUNAN CHENGYUEDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GP

湘诚悦达专审字〔2023〕026号

双牌县农业农村局 2021 年度农村厕所 改造项目专项资金绩效评价

双牌县财政局：

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《双牌县财政局关于开展 2021 年度专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（双财绩〔2022〕12号）等文件精神，湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙)接受双牌县财政局(以下简称“财政局”)的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于 2022 年 11 月-12 月对双牌县农业农村局（以下简称“农业农村局”）2021 年度农村厕所改造项目（以下简称“厕所改造项目”）实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示批示精神和中央、省关于全民推进乡村振兴工作有关部署和要求，大力实施农村厕所革命，进一步提升农村人居环境整治水平，根据《湖南省农业农村厅

关于印发<2021 年全省农村厕所目标任务安排方案>的通知》（湘农发〔2021〕18 号）、《关于印发<2021 年双牌县农村户厕改（新）建和农村公厕建设工作实施方案>的通知》（双农领办发〔2021〕11 号）、《关于印发<双牌县 2021 年统筹整合使用财政涉农资金实施项目补充调整方案>的通知》（双委乡振组发〔2021〕9 号）等文件精神，2021 年安排县农业农村局 2021 年农村改厕项目资金 300.00 万元，主要用于双牌县 12 个乡镇改新建户用厕所 2090 座，改新建公用厕所 20 座。2021 年 11 月 4 日《湖南省农业农村厅关于调整 2021 年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》（湘农发〔2021〕82 号）将改厕任务调整为“按照各地上报的完成数量据实验收，验收合格率达到 100%”。

（二）项目实施情况

1、专项资金落实及支出情况

2021 年 11 月 1 日中共双牌县委实施乡村振兴战略领导小组通过《关于印发<双牌县 2021 年统筹整合使用财政涉农资金实施项目补充调整方案>的通知》（双委乡振组发〔2021〕9 号）安排麻江镇政府财政涉农资金 300.00 万元，实际到位资金 300.00 万元，其中 2021 年到位 147.78 万元，2022 年到位 152.22 万元，资金到位率 100%。截至 2022 年 9 月 9 日已拨付 286.94 万元，结余 13.06 万元。根据此次专项资金现场绩效评价和项目单位上报情况，厕所改造项目基本按照项目计划和项目要求执行，资金支出基本符合相关规定，未发现重大资金截留、挪用的现象。

2、专项资金组织管理

（1）专项资金管理制度方面，《关于印发<2021 年双牌县农村户厕改（新）建和农村公厕建设工作实施方案>的通知》（双农领办发〔2021〕11 号）制定了奖补标准，专项资金项目资金按照“先建后补”方式进行补助。

(2) 专项资金管理方面，一是项目资金按照“先建后补”方式进行补助，县农业农村局按照农村公厕改造、农村无害化卫生户厕改建标准验收完毕后，方能拨付补助资金，补助标准为户厕改造每座奖补 1500 元，公厕改造按照每个蹲位奖补 8000 元，最多奖补 6 个蹲位。二是严格资金适用范围，补助资金严格实行专款专用，对前期已实施过，并获得财政资金补助的农村厕所，不得重复补助。

3、项目组织实施情况

(1) 方案制定。根据改厕任务目标，中共双牌县委农村工作领导小组制定了 2021 年双牌县农村户厕改（新）建和农村公厕建设工作实施方案，成立了专门的改厕领导小组，县长任顾问，县委副书记任组长，县人民政府分管领导任副组长，县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局、县住建局、永州市生态环境局双牌分局、县卫生健康局主要负责人和各乡镇主要负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室，由县农业农村局主要负责人兼任办公室主任，办公室设在县农业农村局。领导小组办公室负责全县农村改厕工作的协调指导、检查调度、督查考核等日常事务。形成“有制度，有人抓；有投入，有考核”的工作制度，强力推进农村改厕工作。

(2) 确定改厕模式，采取质量可靠、性价比高的整体式三格化粪池。

(3) 项目准备。通过公开透明的方式选择项目监理单位、勘察设计单位和施工单位，分别进行勘察设计、项目选址、项目施工、质量监督工作。

(4) 工程实施。项目施工前，召开乡镇、村改厕负责人会议，对招标采购、工程技术要点等进行培训。项目施工现场，严格按材料、设备进场验收，然后进行化粪池组装、基坑开挖与基础处理、化粪池安装、基坑回填、地面硬化或绿化的流程进行施工。

(5) 项目验收。施工单位自检合格后，有乡镇组织验收后，县农业农村局、县财政局、县乡村振兴局等部门组织对户厕进行 30%以上抽验、对公厕组织全验。省市开展专项督查和重点抽查。

(三) 项目总体绩效目标

1、总体项目目标

大力实施农村厕所革命，进一步提升农村人居环境整治水平。改善农村生产生活条件，进一步推动乡村振兴战略实施。

2、项目具体目标

(1) 产出数量指标

改新建全县农村卫生厕所 2090 座，新建农村公厕 20 座。2021 年 11 月 4 日《湖南省农业农村厅关于调整 2021 年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》（湘农发〔2021〕82 号）将改厕任务调整为“按照各地上报的完成数量据实验收，验收合格率达到 100%”，公厕任务不变。

(2) 质量、时效指标

项目验收合格率 100%。项目完成基本及时。

(3) 社会效益指标

通过农村改厕工程的实施，提高了农村无害化卫生厕所的普及率，加快补齐农村人居环境突出的短板，建设好生态宜居的美丽乡村，增强广大农民的获得感和幸福感，改善了农村农民居住环境，粪便污染带来的疾病明显减少。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过对厕所改造项目进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。及时总结经验，分析存在的问题，采

取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价过程

根据 2022 年 11 月下发的《双牌县财政局关于开展 2021 年度专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（双财绩〔2022〕12 号）要求，财政局委托湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙)负责绩效评价工作的具体组织实施。2022 年 11 月-12 月，湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙)组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要采取以下方式：一是与项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；二是通过审查政策文件、项目管理制度、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况；三是实地考察项目实施后现场，根据收集的相关资料、数据、绩效评价自评报告等材料进行分析，全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

三、综合评价情况及评价结论

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《双牌县财政局关于开展 2021 年度专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（双财绩〔2022〕12 号）等文件规定，我们对本项目的总体评价是：通过厕所改造项目建设，改善农村生产生活条件，补齐必要的农村人居环境短板。根据《双牌县农业农村局 2021 年度农村厕所改造项目专项资金绩效评价指标评分表》评分，

综合得分 88.50 分，评价等级为“良”。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、项目主要绩效情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

2021 年至 2022 年计划完成全县无害化卫生户厕改造共 2090 座，新建和改造公厕共 20 座，2021 年 11 月 4 日《湖南省农业农村厅关于调整 2021 年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》（湘农发〔2021〕82 号）将改厕任务调整为“按照各地上报的完成数量据实验收，验收合格率达到 100%”，公厕任务不变。2021 年实际完成全县无害化卫生户厕改造 1360 座，新建和改造公厕 20 座。

2、项目完成质量及进度

2021 年实际完成全县无害化卫生户厕改造共 1360 座，新建和改造公厕共 20 座，已完成公厕验收合格。但是现场查看发现存在个别户主化粪池排气管毁坏、户厕未完工投入使用的情况。

（二）项目实施经济社会效益分析

双牌县 2021 年实际完成农村户厕所改（新）建 1360 户，农村公厕 20 座。卫生厕所普及率达到 91%，完成整村推进村 20 个。通过农村改厕工程的实施，提高了农村无害化卫生厕所的普及率，加快补齐农村人居环境突出的短板，建设好生态宜居的美丽乡村，增强广大农民的获得感和幸福感，改善了农村农民居住环境，粪便污染带来的疾病明显减少。通过实施农村厕所改造，有力的促进了农村生态环境改善，改厕后大大

降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生，极大地提高了农村人居环境。

（三）社会公众或服务对象满意度

绩效评价小组对厕所改造项目进行了问卷调查，调查问卷显示群众对厕所改造项目满意度达到了100.00%。

五、存在的问题

（一）验收管理欠规范

1、公厕验收管理欠规范。部分乡镇《农村公厕建造公厕竣工验收表》上无县级复验人员签字确认，如打鼓坪乡、江村镇和沅泊镇等。部分乡镇《农村公厕建造公厕竣工验收表》未填写验收日期，如江村镇等。部分乡镇《农村公厕建造公厕竣工验收表》未填写验收意见，如江村镇五里村公厕项目。

2、户厕验收管理欠规范。部分村镇《双牌县农村户厕改（新）建验收表》上未勾选“连通使用情况”、“质量合格情况”和“旱厕拆除情况”。如桴江河村刘铸才、陈石桥、李明正、邓祖云等人《双牌县农村户厕改（新）建验收表》上未勾选“连通使用情况”、“质量合格情况”或“旱厕拆除情况”。部分村镇县级抽验比例未达到最低要求。如打鼓坪乡单江村、河源村，茶林镇探花村、蔡里口村、粗石江村县级抽验户数均比最低抽验户数少1户，打鼓坪乡打鼓坪村比最低抽验户数少2户。

《2021年双牌县农村户厕资金拨付明细表》上部分村镇登记抽验数量比纸质抽查明细表上数量多，如茶林镇金星村，何家洞镇大宅村、何家洞村和水银江村登记抽验数量均比纸质抽查明细表数量多1户。

（二）部分项目资料欠完整

1、部分村镇县级无县级抽查记录表。如理家坪乡群力村、理家坪村和坦田村无县级抽查记录表。

2、公厕项目资料欠完整。如泅泊镇霞灯村公厕项目和江村镇五里村公厕项目未附施工合同。

（三）合同内容欠完整

如桴江河村与户主签订的《农户改厕化粪池建设施工及奖补合同》均未约定合同完工时间。打鼓坪乡河源村《农户改厕化粪池建设施工及奖补合同》未约定项目开工时间和完工时间。理家坪乡上李家公厕和小麦塘《农村公厕建设合同协议书》未约定开工日期和完工日期。

（四）化粪池编号欠规范、粘贴不到位

1、化粪池编号欠规范。现场查看发现打鼓坪乡打鼓坪村二组李荣清、四组陈云祥等 10 人共建 1 个化粪池，纸质档案每户均有不同的化粪池编号，而现场查看粪池编号仅 1 个（2021-DGP-015），纸质档案编号和现场编号未逐一对应。以前年度改厕项目未更新编号，如双牌县茶林镇桐子坳村、桴江河村、新河村含部分 2019 年户厕改造户数，化粪池编号仍为 2019 年编号，未及时更新为 2021 年编号。

2、化粪池编号粘贴不到位。现场查看发现打鼓坪乡打鼓坪村六组何昌明化粪池编号（2021--DGP-028）被大量农作物家禽粪便掩盖无法看清、六组唐菊花化粪池编号（2021-DGP-026）脱落。打鼓坪乡小南头六组刘九元化粪池编号 2021-DJ-014 仍在施工单位尚未粘贴。以上不符合《永州市 2021 年农村厕所革命实施方案》第四条“以县为单位对改(新)建农村户厕采取“统一编号、一池一号”登记管理”和《双牌县三（四）格化粪池建造技术要求》第六条“编号要采用拓印的形式，牢固、明晰地体现在厕屋或化粪池地表等位置”规定。

（五）公厕未设置挂物钩、厕位间手纸架和门锁

打鼓坪村、河源村、单江村公厕厕间均未设置挂物钩和厕位间手纸架。不符合《农村公厕建设改造技术导则》之农村公厕建设的具体内容

规范细则表规定“15.3 农村公厕每个厕位间应设置坚固、耐腐蚀的挂物钩，其承重不应小于 5kg”和“15.4 厕位间应设置垃圾桶、手纸架子”；打鼓坪村公厕厕位未设置门锁，不符合《农村公厕建设改造技术导则》之农村公厕建设的具体内容规范细则表规定“15.5 厕位间应设置门锁”。

六、相关建议

（一）加强改厕验收管理

加强《湖南省厕所建造技术导则》学习，实行以县为单位，由农业农村部门和乡村振兴局牵头，相关部门参与竣工验收。竣工验收包括资料验收、材料验收、工程验收和功能验收。化粪池作为功能构筑物，功能验收是竣工验收的重要环节，必须验收到位，应确保化粪池正常使用并发挥粪污无害化处理功能。功能验收合格后，方可作为整体工程竣工验收合格。相关验收信息记录应记录完整，验收资料整理到位。

（二）加强项目档案管理

建立完善的农村改厕档案管理，及时掌握工作开展情况，保留工作痕迹，切实落实责任，有效促进农村改厕工作的顺利开展。

（三）加强合同管理

逐步推行标准合同文本，合同一般要素如当事人的姓名或者名称和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等应该齐全。

（四）加强户厕编号管理

加强户厕编号管理，项目完工后应按编号顺序对化粪池进行统一编号，并粘贴在显著位置，现场化粪池编号应与湖南省农村改厕革命信息化管理系统填报的编号一一对应。

（五）加强改厕政策宣传和技术指导

加强政策宣传和技术指导，对农村改厕相关政策及技术标准进行培

训宣讲，提高基层干部、农民群众、施工单位等各方标准化意识。针对当前农村改厕工作存在的突出问题和薄弱环节，抓紧编制急需的有关标准，进一步完善农村厕所建设与管护标准体系，加强验收管理。

附件：双牌县农业农村局 2021 年度农村厕所改造项目专项资金绩效评价
评价指标评分表

湖南诚悦达会计师事务所（普通合伙）

2023 年 2 月 15 日



附件:

双牌县农业农村局2021年度农村厕所改造项目专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (18分)	项目立项 (6分)	依据充分性	3	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的决策情况。	①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策;是计0.5分,否计0分; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求;是计0.5分,否计0分; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;是计0.5分,否计0分; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;是计0.5分,否计0分; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。是计1分,否计0分;	3
		程序规范性	3	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	注:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标;是计1分,否计0分; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;是计1分,否计0分; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。是计1分,否计0分。	3
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核预算支出绩效目标的细化情况。	①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是计1分,否计0分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是计1分,否计0分; ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应;是计1分,否计0分。	2.5
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;是计1分,否计0分; ②预算内容与支出内容是否匹配;是计1分,否计0分; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;是计1分,否计0分; ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作相匹配;是计1分,否计0分。	2
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据,与项目实施单位或地方实际相适应,用以反映和考核预算支出预算资金分配的合理性、科学性。	①预算资金分配依据是否充分;是计1分,否计0分; ②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应;是计1分,否计0分。	2
过程 (22分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。 分值=资金到位率×权重	1.5
		预算执行率	2	预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。 分值=预算执行率×权重	1.9
		资金使用合规性	4	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是计1分,否计0分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是计1分,否计0分; ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途;是计1分,否计0分; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;不存在计1分,存在计0分。	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度和财务管理制度;是计1分,否计0分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整;是计1分,否计0分;	2
		制度执行有效性	8	预算支出实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;是计2分,否计0分; ②预算支出调整及支出调整手续是否完备;是计2分,否计0分; ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;是计2分,否计0分; ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;全部落实到位计2分,有1项不到位酌情扣分。	6.5
	财务管理 (4分)	财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;是计1分,否计0分; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;是计1分,否计0分;	1
绩效自评合规性		2	项目主管单位和项目实施单位是否按要求开展绩效自评工作,用以反映和考核项目主管单位和项目实施单位自评工作完成的质量。	①是否按要求开展绩效自评工作;是计0.5分,否计0分; ②绩效自评报告报送及时;是计0.5分,否计0分; ③绩效自评报告是否完整,数据是否全面、真实、准确,绩效指标是否细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行;是计1分,否计0分;	1	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	预算支出实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	新建、改造旱厕1350个,公厕20座 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或服务数量。	10
		产出质量 (9分)	竣工验收合格率	9	预算支出完成的改造厕所数量竣工验收合格率,用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	改造完的厕所设施竣工验收合格率达到100% 改厕竣工验收合格率=(改厕竣工验收合格数/实际产出数)×100%。 改厕竣工验收合格数:一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (6分)	完成及时性	6	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	2021年12月31日之前完成 实际完成时间:预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本 (5分)	投入标准	5	每座厕所补助标准	户厕1500元/每座,公厕8000元/每个蹲位,最多奖补6个蹲位 以每座厕所补助标准投入财政资金为标准,高于等于要求得分;低于投入标准的,每低于1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5
效益 (30分)	社会效益 (30分)	提升农村卫生厕所普及率	2	提升农村卫生厕所普及率	到2021年是否实现农村卫生厕所普及率达到90%。达到90%计2分,每低1%扣0.2分,扣完为止。	2
		提高农村人居环境情况	2	提高农村人居环境情况	通过问卷调查及实地走访的形式,考核项目实施是否提高农村人居环境情况,改善社会民生及群众生活品质。 满意度=满意问卷份数/有效问卷份数*100%。	1.5
		提高农村生活便利	2	提高农村生活便利	通过问卷调查及实地走访的形式,考核项目实施是否提高农村生活便利。 满意度=满意问卷份数/有效问卷份数*100%。	1.8
		农村居民粪便污染带来的疾病明显减少	2	农村居民粪便污染带来的疾病明显减少	通过问卷调查及实地走访的形式,考核项目实施是否明显减少了农村居民粪便污染带来的疾病。	1.8
	生态效益	6	预算支出实施所产生的效益。	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%。有效改善农村脏乱情况每低1%扣0.5分,扣完为止。	5.5	
	可持续影响	8	项目实施后续制度保障及可持续影响	①是否建立相关制度或管理办法保障公厕后续管理。 ②项目实施加快美丽宜居建设,切实改善农村居住环境、生态环境质量,努力提升农村群众生活品质及社会文明素质。根据长效管护机制建立情况和后续管理情况酌情评分。	8	
受益群众	8	受益群众满意度	合格问卷调查样本中,群众对旱厕改造的满意程度=100%(8分);每低1%扣0.2分,扣完为止	8		
合计			100			88.5



营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91430104MA4PAGWA0B

提示: 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 邓琳斌

经营范围

许可项目: 注册会计师业务; 代理记账(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 财务咨询; 税务服务; 社会经济咨询服务; 会议及展览服务; 工程造价咨询业务; 信息咨询服务; 标准化服务; 社会稳定风险评估; 企业管理咨询; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 业务培训(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期 2017年12月15日

合伙期限 2017年12月15日至2067年12月14日

主要经营场所 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道和顺路269号
绿景新苑8栋401号



登记机关


2021年12月28日



证书序号：0008768

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：湖南诚悦达会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：邓琳斌

主任会计师：

经营场所：

长沙市岳麓区和顺路269号绿景欣苑8栋401房

组织形式：普通合伙

执业证书编号：43010096

批准执业文号：湘财会函〔2018〕5号

批准执业日期：2018年01月19日

